



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAJOR VIEIRA

PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DA OTÁVIO TABALIPA : EXTENSÃO : 519,72 M ; LARGURA: 9,00 M ; ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO 4.677,48 M²

SINAPI: 01/2022

ÁREA: 4.677,48m²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS - PLACA DE OBRA DE MÉDIO PORTE	2.230,24	100%											2.230,24	0,49
2.0	GRUPO DE SERVIÇO 2 - TERRAPLENAGEM	12.740,23	100%											12.740,23	2,77
3.0	GRUPO DE SERVIÇO 3 - PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	44.442,89	10%	133.328,68	100%	133.328,68	100%	133.328,68						444.428,93	96,74
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	59.413,36	12,93	133.328,68	29,02	133.328,68	29,02	133.328,68	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	459.399,40	100,00
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	59.413,36	12,93	192.742,04	41,96	326.070,72	70,98	459.399,40	100,00	459.399,40	100,00	459.399,40	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO: 10/03/2022		NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: SAMANTA LISZKOVSKI CREA/SC 163892-0						ASSINATURA:							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA