



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

**MUNICÍPIO: MAJOR VIEIRA - SC**

A4

**RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO DE COLONIA RUTHES - MAJOR VIEIRA - Major Vieira/SC**

FOLHA: 1-1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL					
		Mês 12		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		R\$	%		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	921,34	100%													921,34	0,181449
1.2	Regularização de superfícies com motorizadora para execução de revestimento primário em rodovias vicinais	2296,8	25%	2296,8	25%	2296,8	25%	2296,8	25%							9187,2	1,8093304
1.3	Reforço do subleito com material de jazida (brita graduada)	10921,68	25%	10921,68	25%	10921,68	25%	10921,68	25%							43686,72	8,6036779
1.4	Brita corrida para revestimento primário	35259,62	10%	70519,24	20%	70519,24	20%	70519,24	20%	70519,74	20%	35259,62	10%			352596,7	69,440518
1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> , DMT acima de 30 Km	9721,96	10%	19443,92	20%	19443,9	20%	19443,9	20%	19443,9	20%	9721,96	10%			97219,54	19,14645
1.6	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m com retroscavadeira (capacidade da cacamba da retro: 0,25 m <sup>3</sup> / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência					64,62	33%			64,62	33%					193,86	0,0381789
1.7	Tubo de Concreto P/ Redes Coletoras de Águas Pluviais, Diâmetro de 400mm, PA-1, Junta Rígida, Instalado em Local c/ Baixo Nível de Interferências - Fornecimento e Assentamento									1750,42	50%					1750,42	0,0350084
1.8	Reaterro mecanizado de vala com retroscavadeira (capacidade da cacamba da retro: 0,25 m <sup>3</sup> / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência									230,88	50%					230,88	0,0046176
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		59.121,40	11,64	103.181,64	20,32	103.246,24	20,33	103.246,24	20,33	92.009,56	18,12	46.962,88	9,25	507.767,96	1000,00	507.767,96	10000%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		59.121,40	11,64	162.303,04	31,96	265.549,28	62,30	368.795,52	72,63	460.805,08	90,75	507.767,96	100,00				
DATA DO ORÇAMENTO: 19/11/2021		NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Samanta Liszcovski - CREA/SC: 163892-0															
		ASSINATURA:															

**Samanta Liszcovski**  
Engenheira Civil  
CREA-SC 163892-0  
Prefeitura Municipal de Major Vieira