

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

**MUNICÍPIO: PAPANDUVA**

**PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: Obra de Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial da Estrada Geral Colônia Ruthes - Localidade de Colônia Ruthes - Major Vieira/SC**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	990,03	0,28	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		990,03	0,28
2.0	TERRAPLANAGEM	7.067,74	1,96	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.067,74	1,96
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00		97.485,61	27,08	97.485,61	27,08	97.485,61	27,08	0,00		0,00		292.456,82	81,24
4.0	DRENAGEM PLUVIAL	0,00		0,00		18.613,09	5,17	18.613,09	5,17	0,00		0,00		37.226,18	10,34
5.0	PASSEIOS	0,00		0,00		0,00		1.302,16	0,36	1.302,16	0,36	1.302,16	0,36	3.906,47	1,09
6.0	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14.283,89	3,97	14.283,89	3,97
7.0	SISTEMA DE VIGILÂNCIA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.065,86	1,13	4.065,86	1,13
														0,00	0,00
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		8.057,77	2,24	97.485,61	27,08	116.098,70	32,25	117.400,85	32,61	1.302,16	0,36	19.651,91	5,46	359.996,99	100,00
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		8.057,77	2,24	105.543,38	29,32	221.642,07	61,57	339.042,93	94,18	340.345,08	94,54	359.996,99	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 01/02/2022

NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Dair Kaczmarek - CREA/SC: 122404-8

ASSINATURA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA**