

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS		6 MÊS		TOTAIS 180 DIAS	
		R\$	%											R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	62.120,35	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 62.120,35	1,77%
2	INFRA ESTRUTURA / RADIER	73.081,53	30,00%	73.081,53	30,00%	97.442,04	40,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 243.605,11	6,96%
3	PAREDES/ PAINÉIS	-	0,00%	538.204,08	30,00%	538.204,08	30,00%	358.802,72	20,00%	358.802,72	20,00%	-	0,00%	R\$ 1.794.013,59	51,22%
4	COBERTURA E PROTEÇÕES	-	0,00%	217.722,60	30,00%	217.722,60	30,00%	145.148,40	20,00%	145.148,40	20,00%	-	0,00%	R\$ 725.742,01	20,72%
5	PISO E PAVIMENTAÇÃO	-	0,00%	42.217,77	25,00%	42.217,77	25,00%	42.217,77	25,00%	42.217,77	25,00%	-	0,00%	R\$ 168.871,10	4,82%
6	ESQUADRIAS	-	0,00%	36.323,22	20,00%	36.323,22	20,00%	36.323,22	20,00%	36.323,22	20,00%	36.323,22	20,00%	R\$ 181.616,11	5,19%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25.397,84	15,00%	25.397,84	15,00%	25.397,84	15,00%	25.397,84	15,00%	33.863,79	20,00%	33.863,79	20,00%	R\$ 169.318,95	4,83%
8	INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.195,13	100,00%	R\$ 2.195,13	0,06%
9	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	1.967,25	15,00%	1.967,25	15,00%	1.967,25	15,00%	1.967,25	15,00%	2.623,00	20,00%	2.623,00	20,00%	R\$ 13.115,01	0,37%
10	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	4.324,02	20,00%	4.324,02	20,00%	4.324,02	20,00%	4.324,02	20,00%	4.324,02	20,00%	-	0,00%	R\$ 21.620,09	0,62%
11	APARELHOS LOUÇAS E METAIS	-	0,00%	-	0,00%	12.743,52	25,00%	12.743,52	25,00%	12.743,52	25,00%	12.743,52	25,00%	R\$ 50.974,08	1,46%
12	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	31.173,96	50,00%	31.173,96	50,00%	R\$ 62.347,93	1,78%
13	OUTROS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.980,90	100,00%	R\$ 6.980,90	0,20%
	TOTAL	R\$ 166.891,00		R\$ 939.238,32		R\$ 976.342,35		R\$ 626.924,75		R\$ 667.220,41		R\$ 125.903,52		R\$ 3.502.520,36	
	ACUMULADO R\$	R\$ 166.891,00		R\$ 1.106.129,32		R\$ 2.082.471,67		R\$ 2.709.396,42		R\$ 3.376.616,83		R\$ 3.502.520,36		R\$ 3.502.520,36	
	TOTAL DO MÊS %	4,76%		26,82%		27,88%		17,90%		19,05%		3,59%		100,00%	
	ACUMULADO %	4,76%		31,58%		59,46%		77,36%		96,41%		100,00%			