

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada, SINAPI 2021/12 com desoneração.

Com o devido orçamento chegou-se ao valor de R\$ 299.710,83. Duzentos e noventa e nove mil e setecentos e dez reais e oitenta e três centavos

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas	1	2	3	4	5	6
1.	CALÇAMENTO EM LAJOTA SEXTAVADA, E DRENAGEM DA RUA ESTANISLAU WOICHECOVSKI	R\$ 308.226,60	%Período:	10,75%	23,17%	19,18%	25,00%	21,22%	0,68%
1.1.	REGULARIZAÇÕES E PAVIMENTAÇÕES	R\$ 118.492,96	%Período:	15,00%	35,00%	50,00%			
1.2.	CALÇADAS E PAISAGISMO	R\$ 132.971,65	%Período:				17,72%	82,28%	
1.3.	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$ 55.551,34	%Período:	12,17%	87,73%				
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 1.210,66	%Período:						100,00%
Total:		R\$ 308.226,60							

Período	%	10,75%	23,17%	19,18%	25,00%	21,22%	0,68%
	Repasso:	R\$ 33.134,36	R\$ 71.416,10	R\$ 59.117,86	R\$ 77.056,65	R\$ 65.405,68	R\$ 2.095,94
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-
	Investimentos:	R\$ 33.134,36	R\$ 71.416,10	R\$ 59.117,86	R\$ 77.056,65	R\$ 65.405,68	R\$ 2.095,94
Acumulado	%	10,75%	23,17%	19,18%	25,50%	21,22%	0,68%
	Repasso:	R\$ 33.134,36	R\$ 104.550,46	R\$ 163.668,32	R\$ 240.724,97	R\$ 306.130,66	R\$ 308.226,60
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-
	Investimentos:	R\$ 33.134,36	R\$ 104.550,46	R\$ 163.668,32	R\$ 240.724,97	R\$ 306.130,66	R\$ 308.226,60

JOSNEI MARCELO GEVIESKI
Engenheiro Civil
CREA/SC:171813-5