

| BADESC | | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | A4 | | |
|--|--|---|---------|-----------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|------------|--------|-------------------|------------|-------|
| GEROM | GERENCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| BADESC CIDADES | PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MUNICÍPIO: MAJOR VIEIRA -SC | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA -SC | | | | | | | | | | | | | | FOLHA: 1-1 | | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | | | | | | | | | | | | TOTAL | | |
| | | Mês 07 | | Mês 08 | | Mês 09 | | Mês 10 | | Mês 11 | | Mês 12 | | | | |
| | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | |
| 1 | Serviços preliminares | 1.443,45 | 100,00% | | | | | | | | | | | | 1.443,45 | 0,5% |
| 2 | Supraestrutura | 2.192,64 | 100% | 19.733,80 | 90% | | | | | | | | | | 21.926,44 | 7,6% |
| 3 | Paredes e Painéis | | | 19.359,45 | 100% | | | | | | | | | | 19.359,45 | 6,7% |
| 4 | Esquadrias | | | | | | | 12.759,75 | 50% | | | 12.759,75 | 50% | | 25.519,50 | 8,8% |
| 5 | Cobertura | | | | | 15.678,51 | 100% | | | | | | | | 15.678,51 | 5,4% |
| 6 | Impermeabilização | 1.143,98 | 50% | | | 1.143,98 | 50% | | | | | | | | 2.287,95 | 0,8% |
| 7 | Revest. De Paredes | | | | | 29.718,31 | 25% | 29.718,31 | 25% | 59.436,60 | 50% | | | | 118.873,22 | 41,0% |
| 8 | Pintura | | | | | | | | | 15.207,68 | 100% | | | | 15.207,68 | 5,3% |
| 9 | Pisos | | | 8.877,10 | 50% | | | 8.719,97 | 50% | | | | | | 17.597,07 | 6,1% |
| 10 | Instalações Sanitárias | 1.410,87 | 20% | | | 4.232,62 | 60% | | | | | 1.410,87 | 20% | | 7.054,36 | 2,4% |
| 11 | Instalações Hidráulicas | | | | | 1.285,32 | 60% | | | 856,88 | 40% | | | | 2.142,20 | 0,7% |
| 12 | Instalações Elétricas | | | 4.972,12 | 25% | 6.960,97 | 35% | | | 7.955,40 | 40% | | | | 19.888,49 | 6,9% |
| 13 | Outros | | | | | 323,38 | 100% | | | | | | | | 323,38 | 1,0% |
| 14 | Prevenção de Incêndios | | | | | | | | | | | 258,69 | 100% | | 258,69 | 0,9% |
| 15 | Louças e metais | | | | | | | | | | | 8.998,02 | 100% | | 8.998,02 | 3,1% |
| 16 | Serv. Complementares | | | | | | | | | | | 13.143,51 | 100% | | 13.143,51 | 4,5% |
| TOTAL NO MÊS (SIMPLES) | | 6.190,94 | 2,14 | 52.942,47 | 18,27 | 59.343,08 | 20,48 | 51.198,03 | 17,67 | 83.456,56 | 28,81 | 36.570,84 | 12,62 | | 289.701,92 | 100% |
| TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) | | 6.190,94 | 2,14 | 59.133,41 | 20,41 | 118.476,49 | 40,90 | 169.674,52 | 58,57 | 253.131,08 | 87,38 | 289.701,92 | 100,00 | | | |
| DATA DO ORÇAMENTO: 22/06/2021 | | NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Samanta Lisczkovski - CREA/SC: 163892-0 | | | | | | ASSINATURA: | | | | | | | | |