

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

A4

MUNICÍPIO: MAJOR VIEIRA -SC**REPARO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO RIO CLARO - Major Vieira/SC**

FOLHA: 1-1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO						TOTAL	
		Mês 10		Mês 11		Mês 12			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO	71,34	100%					71,34	0,1%
1.2	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA	1.077,23	100%					1.077,23	2,1%
1.3	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANT	10.467,05	100%					10.467,05	20,2%
1.4	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E =	1.935,26	100%					1.935,26	3,7%
1.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA	7.824,83	100%					7.824,83	15,1%
1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	4.323,20	100%					4.323,20	8,3%
1.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	2.169,82	100%					2.169,82	4,2%
1.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² S EM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO BETONEIRA AF_06/2014			11.143,43	50%	11.143,43	50%	22.286,86	42,9%
1.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ)					1.792,73	100%	1.792,73	3,5%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		27.868,73	53,65	11.143,43	21,45	12.936,16	24,90	51.948,32	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		27.868,73	53,65	39.012,16	75,10	51.948,32	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO: 18/08/2021		NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Samanta Lisczkovski - CREA/SC: 163892-0				ASSINATURA:			