



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAJOR VIEIRA -SC

A4

Adequações unidade pública de acolhimento de idosos - Major Vieira/SC

FOLHA: 1-1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL			
		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 01		Mês 02		Mês 03		R\$	%		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.1	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE	3.879,48	100,00%												3.879,48	5,0%	
1.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29			7.080,00	33%					7.080,00	33%			7.038,68	33%	21.998,88	32,0%
1.3	Chapisco			216,97	100%										216,97	1,0%	
1.4	Emboco			421,99	100,00%										421,99	1,0%	
1.5	Pintura Acrilica			516,60	100,00%										516,60	1,0%	
2.1	Grade de Ferro para fechamento lateral					12.385,00	33%			12.385,00	33%			12.390,51	33%	37.160,51	57,0%
2.2	Vergalhoes de aço					331,77	33%			331,77	33%			331,78	33%	995,32	2,0%
2.2	Armação de Viga	407,11	100%												407,11	1,0%	
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		4.286,59	6,62	8.235,56	12,71	12.716,77	19,63	12.716,77	19,63	19.802,28	30,56	7.038,68	10,56	64.795,66	100,00	74.795,66	100,0%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		4.286,59	6,62	12.522,15	19,33	25.238,92	38,95	37.955,69	58,59	57.757,98	89,14						
DATA DO ORÇAMENTO: 30/09/2021		NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Samanta Liszkovski - CREA/SC: 163892-0										ASSINATURA:					

Samanta LISZKOVSKI
Engenheira Civil
CREA-SC 163892-0
Prefeitura Municipal de Major Vieira