

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO																									
PRAZO DE CONCLUSÃO		24 MESES																							
ATIVIDADE	VALOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.779,08	50%	50%																						
2.1 ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO	R\$ 101.740,95		30%	40%	30%																				
2.2 BALDRAME	R\$ 31.646,00			30%	60%	10%																			
3.1 TÉRREO	R\$ 123.414,33					15%	25%	35%	25%																
3.2 1º PAVIMENTO	R\$ 118.636,07							15%	25%	35%	25%														
3.3 2º PAVIMENTO	R\$ 118.636,07									15%	25%	35%	25%												
3.4 3º PAVIMENTO	R\$ 112.082,40											15%	25%	35%	25%										
3.5 COBERTURA/RESERVATÓRIO/MÁQUINAS	R\$ 67.817,46														20%	30%	50%								
4.1 ALVENARIAS	R\$ 272.972,53							8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12%						
4.2 PINTURA	R\$ 36.999,02																					35%	35%	30%	
5.1 PORTAS	R\$ 51.883,78									10%		10%		10%			10%			20%	25%	15%			
5.2 JANELAS	R\$ 44.839,78									10%		10%		10%			10%			20%	25%	15%			
6.1 COBERTURA	R\$ 20.600,83															30%	40%	30%							
6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 38.595,15																		40%	40%	20%				
7 PISOS	R\$ 117.721,02									15%	10%	15%	10%	15%	10%	15%	10%								
8 FORRO	R\$ 15.889,03																					50%	50%		
9.1 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 46.928,08			15%												20%	20%	20%	25%						
9.2 ELÉTRICA	R\$ 104.741,24			20%						5%	10%	5%	10%	5%	10%	5%	10%	5%	10%	5%	10%	5%			
9.3 SANITÁRIAS	R\$ 45.344,58			40%						5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		
9.4 HIDRAULICAS	R\$ 49.067,89			20%						5%	10%	5%	10%	5%	10%	5%	10%	5%	10%	5%	10%	5%			
9.5 CISTERNA	R\$ 7.082,78																					20%	30%	50%	
10.1 LOUÇAS	R\$ 27.408,16																						50%	50%	
10.2 METAIS	R\$ 36.989,88																						50%	50%	
11.1 COMPLEMENTARES	R\$ 14.267,40																							40%	60%

MAJOR VIEIRA/SC  
Local  
quinta-feira, 2 de junho de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Marcos José V. Kulcheski  
CREA: 140665/4