

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO																									
PRAZO DE CONCLUSÃO		24 MESES																							
ATIVIDADE	VALOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.369,91	50%	50%																					
2.1	ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO	R\$ 45.031,20		30%	40%	30%																			
2.2	BALDRAME	R\$ 13.791,79			30%	60%	10%																		
3.1	TÉRREO	R\$ 101.114,63					15%	25%	35%	25%															
3.2	1º PAVIMENTO	R\$ 100.894,54						15%	25%	35%	25%														
3.3	2º PAVIMENTO	R\$ 100.894,54								15%	25%	35%	25%												
3.4	3º PAVIMENTO	R\$ 94.008,25										15%	25%	35%	25%										
3.5	COBERTURA/RESERVATÓRIO/MÁQUINAS	R\$ 56.647,27													20%	30%	50%								
4.1	ALVENARIAS	R\$ 257.206,92						8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12%						
4.2	PINTURA	R\$ 21.519,26																				35%	35%	30%	
5.1	PORTAS	R\$ 59.368,51								10%		10%		10%			10%			20%	25%	15%			
5.2	JANELAS	R\$ 33.544,63								10%		10%		10%			10%			20%	25%	15%			
6.1	COBERTURA	R\$ 17.638,80														30%	40%	30%							
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 24.884,89																	40%	40%	20%				
7	PISOS	R\$ 80.247,25								15%	10%	15%	10%	15%	10%	15%	10%								
8	FORRO	R\$ 29.856,56																				50%	50%		
9.1	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 24.770,29			15%											20%	20%	20%	25%						
9.2	ELÉTRICA	R\$ 102.909,51			20%					5%	10%	5%	10%	5%	10%	5%	10%	5%	10%	5%	10%	5%			
9.3	SANITÁRIAS	R\$ 48.853,61			40%					5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		
9.4	HIDRAULICAS	R\$ 46.326,98			20%					5%	10%	5%	10%	5%	10%	5%	10%	5%	10%	5%	10%	5%			
9.5	CISTERNA	R\$ 7.082,78																				20%	30%	50%	
10.1	LOUÇAS	R\$ 26.001,75																					50%	50%	
10.2	METAIS	R\$ 21.509,42																					50%	50%	
11.1	COMPLEMENTARES	R\$ 10.853,42																						40%	60%

MAJOR VIEIRA/SC
Local

sexta-feira, 30 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcos José V Kulcheski

CREA: 140665/4