

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

MUNICÍPIO: MAJOR VIEIRA

REFEITÓRIO, COBERTURAS EM TOLDO, ESCADA E CAIXA D'ÁGUA

SINAPI: 07/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO							
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.357,91	100	R\$ -	100	R\$ -	100	22.357,91	3,06
2.0	FUNDAÇÕES REFEITÓRIO E TOLDO	R\$ 90.433,02	100	R\$ -	100	R\$ -	100	90.433,02	12,37
3.0	PILARES DO REFEITÓRIO e TOLDO	R\$ -	0	R\$ 36.516,11	100	R\$ -	100	36.516,11	4,99
4.0	PISO REFEITÓRIO	R\$ 28.821,46	37,68	R\$ -	100	R\$ 47.666,18	62,32	76.487,64	10,46
5.0	COBERTURA REFEITÓRIO E TOLDO	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ 210.196,52	100	210.196,52	28,75
6.0	PAREDES/ESQUADRIAS/PORTAS	R\$ -	0	R\$ 25.328,34	100	R\$ -	0	25.328,34	3,46
7.0	VIGAS AÉREAS REFEITÓRIO	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ 4.878,04	100	4.878,04	0,67
8.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS/HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS	R\$ -	0	R\$ 19.287,82	50	R\$ 19.287,82	50	38.575,64	5,28
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	0	R\$ 17.799,31	50	R\$ 17.799,30	50	35.598,61	4,87
10.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ 1.492,46	100	1.492,46	0,20
11.0	ESCADA E GUARDA-CORPO	R\$ 45.806,68	33,33	R\$ 45.806,66	33,33	R\$ 45.806,66	33,33	137.420,00	18,79
12.0	CAIXA D'ÁGUA	R\$ 7.853,27	33,33	R\$ 7.853,27	33,33	R\$ 7.853,28	33,33	23.559,82	3,22
13.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ 28.340,30	100	28.340,30	3,88
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		195.272,34	26,71	152.591,51	20,87	383.320,56	52,42	731.184,41	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		195.272,34	26,71	347.863,85	47,58	731.184,41	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 25/08/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MURILO HENRIQUE DOS SANTOS NOVAES CREA/SC: 155482-0

ASSINATURA