

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
	892845/2019	JOINVILLE	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA			MAJOR VIEIRA/SC	CENTRO - LOCALIDADE DE COL. RUTHES	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF		Início da Obra

Frentes de Obra:

TRECHO 02: CENTRO - LOCALIDADE DE COLÔNIA RUTHES						
1	2	3	4	5	6	

Valor Total do Orçamento: R\$ 479.039,92

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Nível	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	2,88	319,91	921,34	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	2,88					
Nível	2.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADA VICINAL - TR02											
Serviço	2.2	Regularização de superfícies com motoniveladora para execução de revestimento primário em rodovias vicinais	m²	76.270,00	0,08	6.101,60	3-REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADA VICINAL-TR02	76.270,00					
Serviço	2.2	Reforço do subleito com material de jazida (brita graduada)	m³	4.418,40	8,70	38.440,08	3-REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADA VICINAL-TR02	4.418,40					
Serviço	2.2	Fornecimento de material de jazida (brita graduada)	m³	4.418,40	78,78	348.081,55	3-REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADA VICINAL-TR02	4.418,40					
Serviço	2.2	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário	m³xkm	121.064,16	0,69	83.534,27	3-REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADA VICINAL-TR02	121.064,16					
Nível	3.0	DRENAGEM PLUVIAL - TR02											
Serviço	3.1	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência	m³	21,42	7,39	158,29	4-DRENAGEM PLUVIAL - TR02	21,42					
Serviço	3.2	Reaterro mecanizado de vala com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência	m³	14,00	104,42	1.461,88	4-DRENAGEM PLUVIAL - TR02	14,00					
Serviço	3.3	Tubo de Concreto P/ Redes Coletoras de Águas Pluviais, Diâmetro de 400mm, PA-1, Junta Rígida, Instalado em Local c/ Baixo Nível de Interferências - Fornecimento e Assentamento	m	17,14	19,89	340,91	4-DRENAGEM PLUVIAL - TR02	17,14					

MAJOR VIEIRA/SC, 28 de maio de 2020
Local e Data

Responsável Técnico: Dair Kaczmarek
CREA / CAU: 122404-8